

95/21/P

DELIBERAZIONE N. 95/21/P

OGGETTO: fornitura di un motore elettrico asincrono in media tensione per l'impianto Palantone – CIG: 7661549E3B – Approvazione del certificato di regolare esecuzione –

IL PRESIDENTE

visto il programma generale di spesa per l'esercizio delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo da realizzarsi nell'anno 2021, adottato dal Comitato amministrativo consortile il 1° dicembre 2020 con deliberazione n. 1068/20/DA;

richiamato il provvedimento n. 100/20/CD del 15 dicembre 2020, esecutivo ai sensi di legge, con cui il Consiglio dei Delegati ha approvato il bilancio di previsione del Consorzio per l'esercizio 2021 e i successivi provvedimenti di variazione;

richiamati i provvedimenti adottati in merito all'intervento di cui all'oggetto e, in particolare:

- n. 633/18/DA in data 28 settembre 2018 con cui si è approvato il progetto esecutivo per la fornitura di un motore asincrono in media tensione asservito ai gruppi di sollevamento Riva Calzoni presso l'impianto Palantone, per una spesa complessiva di € 235.460,00 IVA (22%) inclusa, si è nominato Responsabile Unico del procedimento, il Capo Settore Opere elettromeccaniche, dott. ing. Nicola Bianconi e Direttore dell'esecuzione il dott. ing. Marco Albano e si è autorizzato l'avvio di una procedura per l'affidamento della fornitura – con il criterio del prezzo più basso previa indagine di mercato ed esclusione automatica delle offerte anomale, con sorteggio di cinque operatori economici più altri eventuali cinque a scelta del RUP – per un importo a base di gara di € 193.000,00 oltre a IVA di legge;
- n. 682/18/DA in data 4 dicembre 2018 con cui è stata approvato lo schema di lettera di invito e lo schema di capitolato speciale d'appalto;
- n. 44/19/P in data 18 febbraio 2019 con il quale si è aggiudicata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di cui in oggetto, all'operatore economico WOLONG EMEA s.r.l., C.F. 01936390358, per l'importo offerto di € 158.260,00 oltre all'IVA di legge;
- n. 729/19/DA in data 27 febbraio 2019 di ratifica della delibera presidenziale n. 44/19/P in data 18 febbraio 2019;
- n. 68/20/P in data 13 febbraio 2020 con cui si è autorizzato la proroga del contratto di appalto fino al 4 giugno 2020 richiesta dalla ditta WOLONG EMEA S.r.l con sede a Milano (MI) e le modifiche in corso di esecuzione per l'importo complessivo di 4.600,00 euro oltre ad IVA di legge (22%) determinata in 1.012,00 euro, per un costo totale di 5.612,00 euro;
- n. 938/20/DA in data 16 aprile 2020 di ratifica della delibera presidenziale n. 68/20/P in data 13 febbraio 2020;
- n. 87/20/P in data 16 settembre 2020 con cui si è autorizzato la proroga nell'esecuzione del contratto fino al 30 ottobre 2020 richiesta dalla ditta WOLONG EMEA S.r.l.;
- n. 1007/20/DA in data 29 settembre 2020 di ratifica della delibera presidenziale n. 87/20/P in data 16 settembre 2020;

preso atto che il contratto veniva stipulato, tramite sottoscrizione della lettera d'invito prot. CER n. 5309 in data 6 dicembre 2018 e del progetto esecutivo nonché dei relativi allegati, per un importo di € 158.260,00 oltre ad IVA di legge (22%) determinata in € 34.817,20, per un costo complessivo di € 193.077,20 € (prot. CER n. 3538 in data 25 giugno 2019) e successivamente, per l'introduzione di una modifica migliorativa riguardante la morsettiera di potenza richiesta dal Direttore dell'esecuzione, con l'ordine di servizio n. 1, prot. CER n. 1440

# CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

## PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

in data 17 febbraio 2020 e la corresponsione di un importo supplementare di 4.600,00 euro oltre ad IVA di legge (22%) determinata in 1.012,00 euro, per un costo totale di 5.612,00 euro;

precisato che l'importo contrattuale complessivo, corrispondente al prezzo delle offerte formulato dall'Impresa, ammonta a 198.689,20 euro comprensivi di IVA;

ricordato come, a garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato o inesatto adempimento del contratto prot. CER n. 3538 del 25 giugno 2019, sia stata costituita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, del Codice Appalti, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (DM MiSE 19/01/2018 n. 31), mediante polizza fidejussoria n. 2255322 rilasciata in data 10 giugno 2019 da COFACE, per l'importo di 28.487,00 euro. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture, risultante dall'attestazione;

considerato che l'Impresa esecutrice risulta iscritta agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici con le posizioni continuative I.N.A.I.L. n. PAT90235728/86 e I.N.P.S. n. 6804505062, risultando regolare nei loro confronti, come da certificato DURC ON LINE n. INPS\_22891139 in data 6 ottobre 2020, valido fino al giorno 3 febbraio 2020;

precisato che il tempo a disposizione per l'esecuzione delle forniture è stato fissato in 240 giorni naturali dall'avvio dell'esecuzione, verificatosi in data in 25 giugno 2019 (con corrispondente verbale redatto in pari data, prot. CER n. 3559), portando il termine contrattuale per dare completa la fornitura al 20 febbraio 2020. Successivamente, su richieste dell'Operatore Economico, anche a causa dell'evento pandemico causato dal Coronavirus-2 SARS-CoV-2, è stato prorogato dapprima di 105 giorni alla data del 4 giugno 2020 (richiesta agli atti del Consorzio con il prot. CER n. 1244 in data 10 febbraio 2020), poi di 39 giorni (richiesta prot. CER n. 3564 in data 28 maggio 2020) al 12 agosto 2020 (tuttavia, in virtù delle prescrizioni di cui all'art. 7 del CSA, le operazioni di installazione e collaudo in sito sono state posticipate al mese di settembre) ed infine al 30 ottobre 2020 (richiesta agli atti con prot. CER n. 5147 in data 15 settembre 2020). L'ultimazione delle prestazioni è avvenuta il giorno 29 ottobre 2020, come da corrispondente verbale, prot. CER n. 5953 in data 30 ottobre 2020, a firma del Direttore dell'esecuzione, ad eccezione di alcuni interventi di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della fornitura, successivamente completati secondo le indicazioni del Direttore stesso;

visto il certificato di regolare esecuzione datato 26 gennaio 2021 – che, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, sostituisce il certificato di collaudo – redatto e sottoscritto in data 1° febbraio 2021 dal Responsabile del procedimento, dott. ing. Nicola Bianconi e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice, dott. ing. Marco Berzeri, in atti prot. CER n. 564 in pari data;

considerata la proposta M23 ID 104158 del 1° febbraio 2021, acquisita agli atti del Consorzio al prot. CER n. 675 in data 3 febbraio 2021, formulata dal dott. ing. Nicola Bianconi, nella sua veste di Responsabile del procedimento, con la quale si propone l'approvazione degli atti sopra descritti;

ritenuto di provvedere al riguardo in via d'urgenza ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. h) dello statuto consortile non essendo prevista in tempo utile una riunione del Comitato amministrativo e in considerazione della scadenza contrattuale;

DELIBERA

1. di adottare il certificato di regolare esecuzione datato 26 gennaio 2021, documento redatto e sottoscritto in data 1° febbraio 2021 dal dott. ing. Nicola Bianconi, nella sua veste di Responsabile del procedimento, per gli effetti di cui all'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di liquidare, a favore dell'operatore economico Impresa WOLONG EMEA s.r.l. con sede in Milano (MI) cap 20131, via Galla Placida, 12, partita IVA 01936390358, le somme ancora dovute, a saldo, complessivamente ammontanti a 48.858,00 euro oltre a IVA di legge, per un importo complessivo di 59.606,76 euro;
3. di dare atto che il pagamento della somma indicata e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, costituita come precisato in parte narrativa, sono subordinati alla prescritta approvazione del certificato di regolare esecuzione e alla preliminare produzione da parte dell'Impresa della fideiussione a garanzia del pagamento a saldo, pari al 5% dell'importo contrattuale, maggiorato dell'IVA e degli interessi legali, per un periodo di 26 mesi e corrispondente a 9.936,61 euro;
4. di imputare la spesa di cui al precedente punto 2 al budget 2021, conto di contabilità n. 1110218 "Manutenzione straordinaria rete di terzi", commessa di investimento n. 18AT-807, task 001, e il costo rappresentato dalla corrispondente quota di ammortamento decennale pari a 5.960,676 euro alla commessa contabile 21AM-996 del budget 2021 e dei budget anni successivi per le somme di rispettiva competenza, mediante utilizzo del Fondo Ricostituzione Impianti che presenta adeguata disponibilità finanziaria;
5. di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica in occasione della prossima riunione del Comitato amministrativo.

Bologna, 3 febbraio 2021

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

---

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE  
F.to Massimiliano Pederzoli

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA  
ALL'ALBO CONSORTILE IL 4/2/2021  
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE  
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -  
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Gabriele Rosa

del2