

87/20/P

DELIBERAZIONE N. 87/20/P

OGGETTO: esercizio delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo da realizzarsi nell'anno 2020 – Fornitura di un motore elettrico asincrono in media tensione per l'impianto Palantone. Proroga del contratto di appalto prot. n. 3538 in data 25 giugno 2019 – CIG: 7661549E3B –

IL PRESIDENTE

visto il programma generale di spesa per l'esercizio delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo da realizzarsi nell'anno 2020, adottato dalla Deputazione amministrativa consortile il 19 novembre 2019 con deliberazione n. 875/19/DA;

richiamato il provvedimento n. 78/19/CD del 13 dicembre 2019 con cui il Consiglio dei Delegati ha approvato il bilancio di previsione del Consorzio per l'esercizio 2020;

considerato con provvedimento presidenziale n. 44/19/P in data 18 febbraio 2019 - successivamente ratificato dalla Deputazione amministrativa con deliberazione n. 729/19/DA del 27 febbraio 2019 - si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di un motore asincrono in media tensione asservito ai gruppi di sollevamento Riva Calzoni presso l'impianto Palantone, all'operatore economico WOLONG EMEA S.r.l con sede in Milano (MI), C.F. 01936390358, per l'importo offerto di € 158.260,00 oltre all'IVA di legge;

considerato che l'operatore economico nel corso del tempo ha avanzato richieste di proroga nell'esecuzione del contratto per sopravvenuti problemi tecnici in base alle quali il termine ultimo per la fornitura e posa in opera è stato fissato al 30 settembre 2020;

preso atto che la ditta WOLONG EMEA S.r.l. con nota acquisita al prot. CER n. 5147/A del 15 settembre 2020 ha presentato richiesta di una ulteriore proroga per adempiere alle prescrizioni definite nell'ordine di servizio n. 3 del Direttore dell'esecuzione, dott. ing. Marco Albano, in atti al prot. CER n. 4846 del 21 agosto 2020, con cui si chiedeva all'operatore economico di garantire il corretto funzionamento dell'assieme motore-pompa dopo una analisi che ne consideri le sollecitazioni statiche e dinamiche;

precisato che la richiesta di cui sopra prevede la seguente scansione temporale:

- 10 ulteriori giorni lavorativi per la produzione della certificazione inerente alla corretta fruibilità del macchinario, spostando il termine dal 14 settembre al 28 settembre p.v.;
- 30 ulteriori giorni, in caso di verifica positiva, per procedere all'installazione della macchina portando al 30 ottobre il termine ultimo per dare compiuta la fornitura della macchina;

preso atto del parere favorevole del Direttore dell'esecuzione alla concessione di quanto domandato dall'impresa valutata la complessità delle verifiche domandate e dell'installazione del nuovo motore elettrico;

considerata la proposta M23 ID100479 datata 15 settembre 2020, acquisita agli atti dell'Ente al prot. CER n. 5166 del 16 settembre 2020, formulata dal dott. ing. Nicola Bianconi, Capo Settore opere elettromeccaniche e ritenuto di provvedere, in conformità della stessa, accogliendo la richiesta avanzata dall'operatore economico;

vista la vigente normativa in materia di contratti pubblici e in particolare gli artt. 24, 31, 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di appalto e di concessione" e s.m.i.;

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

richiamato altresì il "Regolamento per lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo" ed in particolare l'art. 3 approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 18/16/CD datata 15 dicembre 2016;

preso atto di confermare il dott. ing. Nicola Bianconi, quale Responsabile del Procedimento e il dott. ing. Marco Albano quale Direttore dell'esecuzione come disposto con deliberazione n. 68/20/P adottata in data 13 febbraio 2020;

udito in merito il parere del Direttore dell'Area tecnica, nonché il parere del Direttore dell'Area amministrativa;

ritenuto di provvedere al riguardo in via d'urgenza ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. h dello statuto consortile in virtù dell'imminente scadenza dei termini contrattuali con l'operatore economico (30 settembre p.v.):

DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto specificato in parte narrativa, la proroga nell'esecuzione del contratto fino al 30 ottobre 2020 richiesta dalla ditta WOLONG EMEA S.r.l.;
2. di confermare, secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 31 D. Lgs. 50/2016 nonché dal Regolamento interno in materia di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria il dott. ing. Nicola Bianconi, quale Responsabile del Procedimento e il dott. ing. Marco Albano quale Direttore dell'esecuzione;
3. di conferire mandato al Presidente e, in caso di sua assenza, ai Vice Presidenti nonché al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione, fra loro disgiuntamente per quanto di competenza, al compimento di ogni atto necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica del Comitato amministrativo nella prossima riunione utile ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett h dello statuto vigente.

Bologna, 16 settembre 2020

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pederzoli

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO CONSORTILE IL 17 settembre 2020
IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa