

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

**FORNITURA DI UN MOTORE ELETTRICO ASINCRONO IN MEDIA
TENSIONE PER L'IMPIANTO PALANTONE
CIG 7661549E3B**

Impresa appaltatrice: WOLONG EMEA s.r.l. con sede in Milano
c.a.p 20131, via Galla Placida, 12, partita I.V.A. 01936390358;

Contratto di appalto: prot. n. 3538 in data 25/06/2019;

Importo: € 158.260,00.

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

(ai sensi dell'art. 17 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49)

Il sottoscritto direttore dell'esecuzione, premesso:

- che con verbale di avvio dell'esecuzione, prot. n. 3539 in data 25 giugno 2019, venivano fissati come termini ultimi per la consegna del progetto costruttivo e per dare compiuta tutta la fornitura, rispettivamente i giorni 15 luglio 2019 e 20 febbraio 2020;
- che in data 20 dicembre 2019 l'impresa appaltatrice WOLONG EMEA s.r.l., ha richiesto, a mezzo posta elettronica prot. n. 1244, la proroga, pari a 105 giorni naturali e consecutivi, del tempo utile per dare compiuta la fornitura;

- che in data 27 maggio 2019 l'impresa appaltatrice WOLONG EMEA s.r.l., ha richiesto, a mezzo posta elettronica prot. n. 3564, in data 28 maggio 2020, una seconda proroga, pari a 39 giorni naturali e consecutivi, del tempo utile per la sola consegna della fornitura presso l'impianto di sollevamento Palantone;
- che ai sensi dell'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, poichè l'installazione e il collaudo in sito sono interventi che interferiscono con l'esercizio irriguo, gli stessi non potranno essere effettuati nel periodo giugno – agosto, ma saranno posticipati al mese di settembre, in accordo con la Direzione dell'esecuzione.

ORDINA

- di dare corso alla consegna della fornitura presso l'impianto di sollevamento Palantone entro il termine del 13 luglio 2020;
- di dare compiuta la fornitura, compresa la supervisione alla posa in opera e il collaudo in sito del motore, in 30 giorni naturali e consecutivi, successivi alla data di consegna del motore.

Il presente ordine di servizio è redatto in duplice esemplare, affinché uno venga restituito a questo Consorzio debitamente firmato in segno di ricevuta e di pronto adempimento.

Bologna, 28 maggio 2020

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(dott. ing. Marco Albano)



PER L'IMPRESA

(dott. ing. Enrico Dadda)

(in segno di ricevuta e pronto adempimento)

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Nicola Bianconi)

